

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
ESTADO DO PARANÁ
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL - ÁREA = 245,02 M2
5ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT PROJ	QUANT EXEC	P. UNIT.	TOTAL
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	3,00	227,04	681,12
12.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	1,00		318,86	-
12.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00		69,60	-
12.15	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	3,00	84,94	254,82
12.16						
12.17	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	78,95	78,95
12.18	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	4,00	36,48	145,92
12.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00	40,00	41,77	1.670,80
12.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00	20,00	28,61	572,20
12.21	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3/4 "	m	50,00	50,00	14,32	716,00
12.22	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1 "	m	40,00	40,00	20,51	820,40
12.23	Barra de apoio aço inox L=80cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Forneec. e Inst.	un	2,00		209,52	-
12.24	Barra de apoio aço inox L=40cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Forneec. e Inst.	un	2,00		155,77	-
					-	
	SUB TOTAL				-	7.787,36
					-	
13	SERVIÇOS GERAIS				-	
13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00		119,46	-
13.2	Bloco autônomo para iluminação de emergência com 02 lâmpadas fluorescentes, com indicação de saída, altura mínima, h=2,80m	un	2,00		91,08	-
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	245,02		1,00	-
	SUB TOTAL					-
	TOTAL GERAL					76.549,99
	TOTAL ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR					56.413,82
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					20.136,17
	PORCENTAGEM EXECUTADO					82,76%



Felipe R. do Couto Rejani
Eng. Civil - CREA 3099-D/RO.

Marumbi, 17 de Abril de 2015