


**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL - ÁREA = 245,02 M2**  
**8ª MEDIÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT PROJ	QUANT EXEC	P. UNIT.	TOTAL
12.10	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	un	1,00	1,00	1.551,06	1.551,06
12.11	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	116,77	116,77
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	3,00	227,04	681,12
12.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	un	1,00	1,00	318,86	318,86
12.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	1,00	69,60	69,60
12.15	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	3,00	84,94	254,82
12.16						
12.17	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	78,95	78,95
12.18	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	4,00	36,48	145,92
12.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	87,00	87,00	41,77	3.633,99
12.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00	20,00	28,61	572,20
12.21	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3/4 "	m	93,00	93,00	14,32	1.331,76
12.22	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1 "	m	40,00	40,00	20,51	820,40
12.23	Barra de apoio aço inox L=80cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Fornec. e Inst.	un	2,00	2,00	209,52	419,04
12.24	Barra de apoio aço inox L=40cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Fornec. e Inst.	un	2,00	2,00	155,77	311,54
12.25	RESERV. DE PVC. CAP=250L C/ACESSORIOS	un	1,00	1,00	385,00	385,00
					-	
	<b>SUB TOTAL</b>				-	<b>13.711,96</b>
					-	
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				-	
13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	2,00	119,46	238,92
13.2	Bloco autônomo para iluminação de emergência com 02 lâmpadas fluorescentes, com indicação de saída, altura mínima, h=2,80m	un	2,00	2,00	91,08	182,16
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	245,02	254,02	1,00	254,02
13.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	19,50	19,50	11,16	217,62
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>892,72</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>98.322,15</b>
	TOTAL ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR					92.296,94
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					6.025,21
	PORCENTAGEM EXECUTADO					100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADO DO ADITIVO					54,61%

  
 Felipe R. do Couto Rejani  
 Eng. Civil - CREA 3099-D/RO.

Marumbi, 14 de Setembro de 2015