


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI
ESTADO DO PARANÁ
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL - ÁREA = 245,02 M2
9ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT PROJ | QUANT EXEC | P. UNIT. | TOTAL |
|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| 12.10 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | un | 1,00 | 1,00 | 1.551,06 | 1.551,06 |
| 12.11 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1,00 | 1,00 | 116,77 | 116,77 |
| 12.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3,00 | 3,00 | 227,04 | 681,12 |
| 12.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un | 1,00 | 1,00 | 318,86 | 318,86 |
| 12.14 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1,00 | 1,00 | 69,60 | 69,60 |
| 12.15 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3,00 | 3,00 | 84,94 | 254,82 |
| 12.16 | | | | | | |
| 12.17 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1,00 | 1,00 | 78,95 | 78,95 |
| 12.18 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4,00 | 4,00 | 36,48 | 145,92 |
| 12.19 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 87,00 | 87,00 | 41,77 | 3.633,99 |
| 12.20 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20,00 | 20,00 | 28,61 | 572,20 |
| 12.21 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3/4 " | m | 93,00 | 93,00 | 14,32 | 1.331,76 |
| 12.22 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1 " | m | 40,00 | 40,00 | 20,51 | 820,40 |
| 12.23 | Barra de apoio aço inox L=80cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Forneec. e Inst. | un | 2,00 | 2,00 | 209,52 | 419,04 |
| 12.24 | Barra de apoio aço inox L=40cm, BWC p/ deficientes c/ acess. fix - Forneec. e Inst. | un | 2,00 | 2,00 | 155,77 | 311,54 |
| 12.25 | RESERV. DE PVC. CAP=250L C/ACESSORIOS | un | 1,00 | 1,00 | 385,00 | 385,00 |
| | | | | | - | |
| | SUB TOTAL | | | | - | 13.711,96 |
| | | | | | - | |
| 13 | SERVIÇOS GERAIS | | | | - | |
| 13.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2,00 | 2,00 | 119,46 | 238,92 |
| 13.2 | Bloco autônomo para iluminação de emergência com 02 lâmpadas fluorescentes, com indicação de saída, altura mínima, h=2,80m | un | 2,00 | 2,00 | 91,08 | 182,16 |
| 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 245,02 | 245,02 | 1,00 | 245,02 |
| 13.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m ² | 19,50 | 19,50 | 11,16 | 217,62 |
| | | | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | | 883,72 |
| | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | 102.287,80 |
| | TOTAL ATÉ MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | | 98.322,15 |
| | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | | | | | 3.965,65 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADO | | | | | 100,00% |
| | PORCENTAGEM EXECUTADO DO ADITIVO | | | | | 88,78% |
| |  Felipe R. do Couto Rejani Eng. Civil - CREA 3099-D/RO. | | | | | |
| | | | | | Marumbi, 15 de Agosto de 2016 | |